

DETALHES DA OBRA 00502023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 15:19

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 2.383.196,88 | Pago: R\$ 1.466.047,30 | Execução: 32,7%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA

Bairro:

Endereço: RODOVIA PB 380 (RODOVIA DA PRODUÇÃO)

Início: 13/01/2023 | Previsão: 23/12/2026 | Finalização: —

Contratada: Cj Construcoes E Servicos Ltda. | CNPJ: 10627393000111

Protocolo: 41061/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | — | Lat. -6.7903610, Long. -38.2552475 | 8 foto(s)

— Medições —

- 17/07/2025 a 29/07/2025 | R\$ 69.332,07 |
- 30/05/2025 a 16/06/2025 | R\$ 21.418,31 |
- 07/05/2025 a 29/05/2025 | R\$ 69.332,07 |
- 26/04/2025 a 06/05/2025 | R\$ 26.583,27 |
- 05/04/2025 a 25/04/2025 | R\$ 26.266,95 |
- 15/03/2025 a 04/04/2025 | R\$ 45.503,69 |
- 06/02/2025 a 14/03/2025 | R\$ 12.732,20 |
- 14/12/2024 a 05/02/2025 | R\$ 87.376,98 |
- 24/09/2024 a 13/12/2024 | R\$ 36.320,57 |
- 10/08/2024 a 23/09/2024 | R\$ 79.567,11 |
- 19/06/2024 a 09/08/2024 | R\$ 46.351,46 |
- 23/04/2024 a 18/06/2024 | R\$ 46.548,30 |
- 21/02/2024 a 22/04/2024 | R\$ 36.202,75 |
- 20/12/2023 a 20/02/2024 | R\$ 68.937,71 |
- 11/04/2023 a 04/05/2023 | R\$ 0,00 |

DETALHES DA OBRA 00502023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

05/04/2023 a 01/06/2023 | R\$ 0,00 |
31/01/2023 a 10/04/2023 | R\$ 0,00 |
11/11/2023 a 19/12/2023 | R\$ 105.786,97 |
02/09/2023 a 10/11/2023 | R\$ 0,00 |
14/07/2023 a 01/09/2023 | R\$ 0,00 |
02/06/2023 a 13/07/2023 | R\$ 0,00 |

— Contratos —

000000502023 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. | R\$ 2.383.196,88 | até 23/12/2026

— Aditivos —

Documento 09837/26 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção d...
Documento 10850/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA.
Documento 19687/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Documento 116666/23 | Valor | R\$ 149.500,47 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA.

— Convênios —

0362022 | Governo do Estado da Paraíba | R\$ 2.187.372,93

— Empenhos —

4743 | 29/05/2026 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3221 | 15/04/2026 | R\$ 25.056,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9796 | 08/12/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8570 | 27/10/2025 | R\$ 21.418,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6121 | 07/08/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4226 | 17/06/2025 | R\$ 21.418,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3696 | 30/05/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3042 | 09/05/2025 | R\$ 26.583,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2653 | 28/04/2025 | R\$ 26.266,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2124 | 04/04/2025 | R\$ 45.503,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1597 | 20/03/2025 | R\$ 12.732,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 00502023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

473 | 07/02/2025 | R\$ 87.376,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
12068 | 16/12/2024 | R\$ 36.320,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9276 | 24/09/2024 | R\$ 79.567,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7679 | 12/08/2024 | R\$ 46.351,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5806 | 19/06/2024 | R\$ 46.548,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3525 | 23/04/2024 | R\$ 36.202,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1261 | 22/02/2024 | R\$ 68.937,71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11003 | 20/12/2023 | R\$ 105.786,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9925 | 24/11/2023 | R\$ 96.634,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6940 | 04/09/2023 | R\$ 59.925,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4936 | 14/07/2023 | R\$ 124.749,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3568 | 05/06/2023 | R\$ 100.073,22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2580 | 02/05/2023 | R\$ 116.123,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1863 | 13/04/2023 | R\$ 74.473,19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

3221 | 16/04/2026 | R\$ 25.056,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9796 | 09/12/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
8570 | 28/10/2025 | R\$ 21.418,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6121 | 08/08/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4226 | 18/06/2025 | R\$ 21.418,31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3696 | 30/05/2025 | R\$ 69.332,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3042 | 14/05/2025 | R\$ 26.583,27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2653 | 30/04/2025 | R\$ 26.266,95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2124 | 09/04/2025 | R\$ 45.503,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1597 | 21/03/2025 | R\$ 12.732,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
473 | 11/02/2025 | R\$ 87.376,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
12068 | 19/12/2024 | R\$ 36.320,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9276 | 10/10/2024 | R\$ 79.567,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7679 | 13/08/2024 | R\$ 46.351,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
5806 | 19/06/2024 | R\$ 46.548,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 00502023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

3525		23/04/2024		R\$ 36.202,75		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1261		23/02/2024		R\$ 68.937,71		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11003		20/12/2023		R\$ 105.786,97		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9925		24/11/2023		R\$ 96.634,98		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6940		04/09/2023		R\$ 59.925,76		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4936		17/07/2023		R\$ 124.749,42		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3568		05/06/2023		R\$ 100.073,22		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2580		11/05/2023		R\$ 116.123,52		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1863		14/04/2023		R\$ 74.473,19		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —
Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230510718 |
- Declaração de Acessibilidade | PB20230562686.69y9a.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/1217b...>
- Projeto Básico | PROJETOBASICO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/a6cfe...>
- Planilha Contratada | PlanilhaHPN.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/acd53...>
- Ordem de Serviço | Contrato.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/82062...>
- Planilha de Medição | BM 21 - BAÍAS.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2335...>
- Planilha de Medição | BM 20.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2334...>
- Planilha de Medição | BM 19.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2334...>
- Planilha de Medição | BM 18.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2161...>
- Planilha de Medição | BM 17.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2161...>
- Planilha de Medição | BM 16.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2161...>
- Planilha de Medição | BM 15.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/2071...>
- Planilha de Medição | BM 14.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1896...>
- Planilha de Medição | BM 13.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1886...>
- Planilha de Medição | BM 12.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1886...>
- Planilha de Medição | BM 11.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1880...>
- Planilha de Medição | BM 10.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1879...>

DETALHES DA OBRA 00502023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM 09.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1878...>

Planilha de Medição | BM 08.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/1874...>

Planilha de Medição | BM02_1700573425351.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/425/...>

Planilha de Medição | BM03_1700573764668.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/424/...>

Planilha de Medição | BM01_1700573007206.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/423/...>

Planilha de Medição | BM 07.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/422/...>

Planilha de Medição | BM06_1700576429570.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/421/...>

Planilha de Medição | BM05_1700575406382.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/420/...>

Planilha de Medição | BM04_1700574104045.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/419/...>