

DETALHES DA OBRA 07562022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:19
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 200.763,67 | Pago: R\$ 198.489,83 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA
Bairro:
Endereço: RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, Nº 36-42, BAIRRO ZU SILVA, SOUSA/PB
Início: 06/12/2022 | Previsão: 06/12/2023 | Finalização: 13/12/2023
Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154
Protocolo: 09309/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007562022 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 200.763,67 | até 06/12/2023

— Aditivos —

Documento 81060/23 | Valor | R\$ 41.537,97 | Justificativa conforme notas tecnicas e oficio de solicitação an...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7243 | 13/09/2023 | R\$ 8.086,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5674 | 28/07/2023 | R\$ 41.405,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
2956 | 17/05/2023 | R\$ 37.395,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

DETALHES DA OBRA 07562022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

1937 | 17/04/2023 | R\$ 43.934,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
11587 | 30/12/2022 | R\$ 159.225,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA R...

— Pagamentos —

7243 | 26/09/2023 | R\$ 8.086,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5674 | 28/07/2023 | R\$ 41.405,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
2956 | 17/05/2023 | R\$ 37.395,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
1937 | 27/04/2023 | R\$ 43.934,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
11587 | 29/03/2023 | R\$ 25.093,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA R...
11587 | 06/03/2023 | R\$ 27.955,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA R...
11587 | 14/02/2023 | R\$ 14.619,12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA R...

— Restos a pagar —

11587 | — | R\$ 67.668,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA R...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230503233 |
Documento de Finalização | SOUSA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/0fab4...>
Projeto Básico | DE_ARQ_ESCOLA ROMULO_SOUSA_01-01.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/52cce...>
Planilha Contratada | PLANILHAROMULOPIRES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/afd85...>
Ordem de Serviço | OS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07562022/arquivo/edee2...>