

DETALHES DA OBRA 07632022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:19
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 407.712,10 | Pago: R\$ 320.005,89 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA
Bairro:
Endereço: Rua Projetada, S/N
Início: 19/12/2022 | Previsão: 19/12/2024 | Finalização: 13/11/2024
Contratada: Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | CNPJ: 45080030000193
Protocolo: 09308/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.7830000, Long. -38.2484000 | 3 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7830000, Long. -38.2484000 | 2 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007632022 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | R\$ 407.712,10 | até 19/12/2024

— Aditivos —

Documento 85126/24 | Vigência | R\$ 0,00 | conforme parecer técnico de engenharia.
Documento 128942/23 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO
Documento 56978/24 | Valor | R\$ 48.775,48 | Justificativa presente nas planilhas e documentos anexados em "J..."

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 07632022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

7865 | 13/08/2024 | R\$ 51.415,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
3718 | 25/04/2024 | R\$ 61.646,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
9328 | 09/11/2023 | R\$ 56.281,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
6200 | 14/08/2023 | R\$ 47.181,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
4053 | 21/06/2023 | R\$ 51.002,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
3322 | 26/05/2023 | R\$ 52.478,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
11585 | 30/12/2022 | R\$ 150.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA A...

— Pagamentos —

7865 | 14/08/2024 | R\$ 51.415,61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
3718 | 26/04/2024 | R\$ 61.646,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
9328 | 30/11/2023 | R\$ 56.281,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
6200 | 16/08/2023 | R\$ 47.181,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
4053 | 23/06/2023 | R\$ 51.002,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...
3322 | 30/05/2023 | R\$ 52.478,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E...

— Restos a pagar —

11585 | — | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA A...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505455 |
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA.... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/0f5c2...>
Projeto Básico | PMS ESCOLA ANTONIO FERREIRA-01.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/b654a...>
Planilha Contratada | PLANILHAREFORMAANTONIOPEREIRA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/dfd48...>
Ordem de Serviço | OS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/a3661...>