

DETALHES DA OBRA 04352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:37
Situação: Paralisada
Valor atual: R\$ 576.020,14 | Pago: R\$ 408.095,40 | Execução: 67,3%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —
Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Bairro:
Endereço: Rua Raimundo Pereira de Oliveira (Trecho 01 e Trecho 02)
Início: 01/08/2022 | Previsão: 03/12/2022 | Finalização: —
Contratada: Construmais Empreendimentos Ltda | CNPJ: 30482972000120
Protocolo: 90653/22 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7764000, Long. -38.2338000 | 6 foto(s)

— Medições —
13/06/2023 a 21/12/2023 | R\$ 69.670,67 |
13/12/2022 a 12/06/2023 | R\$ 100.316,51 |
26/08/2022 a 12/12/2022 | R\$ 137.097,39 |
15/07/2022 a 25/08/2022 | R\$ 80.449,15 |

— Contratos —
000004352022 | Construmais Empreendimentos Ltda | R\$ 576.020,14 | até 30/11/2024

— Aditivos —
Documento 01963/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME O PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 16302/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.

— Convênios —
829741/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | R\$ 850.000,00

DETALHES DA OBRA 04352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

31 | 09/01/2024 | R\$ 69.670,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
9492 | 13/11/2023 | R\$ 20.561,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
6989 | 05/09/2023 | R\$ 65.081,18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
5338 | 24/07/2023 | R\$ 35.235,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
2884 | 10/05/2023 | R\$ 8.662,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
448 | 15/02/2023 | R\$ 128.434,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
8766 | 26/10/2022 | R\$ 80.449,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

— Pagamentos —

31 | 31/01/2024 | R\$ 69.670,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
9492 | 05/12/2023 | R\$ 20.561,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
5338 | 05/10/2023 | R\$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
6989 | 04/10/2023 | R\$ 65.081,18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
5338 | 16/08/2023 | R\$ 33.235,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
2884 | 05/06/2023 | R\$ 8.662,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
448 | 14/03/2023 | R\$ 128.434,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...
8766 | 22/11/2022 | R\$ 80.449,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIM...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220458834 |

Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/dcd5d...>

Projeto Básico | ProjetoBasico.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/24e93...>

Planilha Contratada | Planilha Vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/75e67...>

Ordem de Serviço | OS pavimentação 1030113.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/2406d...>

Planilha de Medição | bm.04.CR1030.113.16 3.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/1941...>

Planilha de Medição | bm.03.CR1030.113.16 3.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/1941...>

Planilha de Medição | bm.02.CR1030.113.16 3.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/1941...>

DETALHES DA OBRA 04352022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | bm.01.CR1030.113.16.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/1939...>