

DETALHES DA OBRA 03472023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:36
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 208.749,83 | Pago: R\$ 205.646,20 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA
Bairro:
Endereço: RUA ANTÔNIO RIBEIRO, S/N, BAIRRO PROJETO MARIZ
Início: 26/04/2023 | Previsão: 26/04/2024 | Finalização: 10/02/2024
Contratada: SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ: 43339438000101
Protocolo: 83018/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003472023 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R\$ 208.749,83 | até 26/04/2024

— Aditivos —

Documento 108573/23 | Valor | R\$ 14.616,69 | Considerando as implicações da empresa a respeito de falta de in...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

9493 | 13/11/2023 | R\$ 26.391,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...
7346 | 18/09/2023 | R\$ 45.987,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...
6299 | 16/08/2023 | R\$ 76.557,06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

DETALHES DA OBRA 03472023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

6033 | 08/08/2023 | R\$ 56.709,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

— Pagamentos —

9493 | 30/11/2023 | R\$ 26.391,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

7346 | 31/10/2023 | R\$ 45.987,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

6299 | 11/09/2023 | R\$ 20.431,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

6299 | 30/08/2023 | R\$ 20.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

6299 | 23/08/2023 | R\$ 36.125,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

6033 | 10/08/2023 | R\$ 56.709,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONCL...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230546782 |

Declaração de Acessibilidade | ART ASSINADA PRACA DA CEHAP - ASSINADA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/65782...>

Documento de Finalização | Termo de recebimento de obra-Praça Projeto Mariz.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/5b791...>

Projeto Básico | P.B.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/5a96c...>

Planilha Contratada | SOUSA TP 001.2023.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/968da...>

Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVICO E CONTRATO PRAÇA DA CEHAP SOUSA PB.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03472023/arquivo/90d58...>