

DETALHES DA OBRA 05262023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:37
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 825.446,28 | Pago: R\$ 773.710,67 | Execução: 91,4%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —
Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: SITIO CURRALINHO
Início: 11/07/2023 | Previsão: 18/06/2026 | Finalização: 29/05/2026
Contratada: WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 36563174000100
Protocolo: 40689/24 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Finais | 19/08/2026 | Lat. -6.6280000, Long. -38.2160000 | 5 foto(s)
Condições Iniciais | 16/02/2025 | Lat. -6.6286000, Long. -38.2162000 | 4 foto(s)

— Medições —
06/03/2026 a 29/04/2026 | R\$ 62.265,04 |
13/02/2026 a 06/03/2026 | R\$ 23.346,00 |
15/01/2026 a 13/02/2026 | R\$ 49.702,11 |
15/05/2025 a 15/01/2026 | R\$ 72.660,60 |
24/04/2025 a 15/05/2025 | R\$ 54.624,19 |
31/03/2025 a 24/04/2025 | R\$ 10.857,35 |
12/02/2025 a 31/03/2025 | R\$ 88.392,47 |
18/10/2024 a 12/02/2025 | R\$ 187.956,80 |
29/07/2024 a 15/10/2024 | R\$ 66.159,93 |
24/05/2024 a 26/07/2024 | R\$ 67.198,70 |
06/04/2024 a 24/05/2024 | R\$ 29.614,02 |
11/07/2023 a 05/04/2024 | R\$ 41.830,84 |

DETALHES DA OBRA 05262023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Contratos —

000005262023 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R\$ 825.446,28 | até 18/07/2026

— Aditivos —

Documento 138997/25 | Apostilamento do Contrato (Valor) | R\$ 19.102,62 | Estabelece-se que a periodicidade mínima para reajuste ou revisã...

Documento 151076/25 | Valor | R\$ 80.678,46 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da...

Documento 101860/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da...

Documento 88780/24 | Vigência | R\$ 0,00 | conforme justificativa técnica de engenharia.

— Convênios —

03572022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | R\$ 638.973,22

— Empenhos —

- 3652 | 29/04/2026 | R\$ 62.265,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 1945 | 06/03/2026 | R\$ 23.346,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 1171 | 13/02/2026 | R\$ 49.702,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 172 | 15/01/2026 | R\$ 72.660,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 9040 | 07/11/2025 | R\$ 19.102,62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE ...
- 3302 | 15/05/2025 | R\$ 54.624,19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 2543 | 24/04/2025 | R\$ 10.857,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 1910 | 31/03/2025 | R\$ 88.392,47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 583 | 12/02/2025 | R\$ 187.956,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 10079 | 18/10/2024 | R\$ 66.159,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 7172 | 30/07/2024 | R\$ 67.198,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 4892 | 28/05/2024 | R\$ 29.614,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 3406 | 18/04/2024 | R\$ 41.830,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

- 3652 | 30/04/2026 | R\$ 62.265,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 1945 | 06/03/2026 | R\$ 23.346,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 1171 | 19/02/2026 | R\$ 49.702,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 05262023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

172		16/01/2026		R\$ 72.660,60		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3302		02/12/2025		R\$ 38.668,66		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
9040		07/11/2025		R\$ 19.102,62		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE ...
3302		23/05/2025		R\$ 15.955,53		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
2543		29/04/2025		R\$ 10.857,35		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
1910		01/04/2025		R\$ 88.392,47		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
583		12/02/2025		R\$ 187.956,80		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10079		25/11/2024		R\$ 33.347,22		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10079		21/10/2024		R\$ 32.812,71		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7172		09/08/2024		R\$ 4.494,36		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7172		31/07/2024		R\$ 62.704,34		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4892		29/05/2024		R\$ 29.614,02		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3406		23/04/2024		R\$ 41.830,84		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —
Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230503604 |
- Declaração de Acessibilidade | PB20230503604.yw8D4 registrada_Ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/4f583...>
- Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra do Curralinho.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/484ea...>
- Projeto Básico | Projeto_Completo.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/b4d96...>
- Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/e2881...>
- Ordem de Serviço | Ordem_Servico.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/1041b...>
- Planilha de Medição | BM_12_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_11_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_10_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_9_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_8_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_7_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>
- Planilha de Medição | BM_6_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3080...>

DETALHES DA OBRA 05262023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM_5_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/3079...>
Planilha de Medição | BM_4_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/1890...>
Planilha de Medição | BM_3_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/1890...>
Planilha de Medição | BM_2_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/1881...>
Planilha de Medição | BM_1_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/1881...>