

DETALHES DA OBRA 07472022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:19
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 838.815,18 | Pago: R\$ 793.143,16 | Execução: 94,6%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS
Bairro:
Endereço: Rua Floriano Peixoto, s/n, Areias, Sousa/PB
Início: 24/11/2022 | Previsão: 24/11/2023 | Finalização: 10/09/2024
Contratada: BKL CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: 03372105000160
Protocolo: 71674/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7559000, Long. -38.2260000 | 2 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7559000, Long. -38.2231000 | 2 foto(s)

— Medições —

02/09/2023 a 10/06/2024 | R\$ 45.449,63 |
14/07/2023 a 27/12/2023 | R\$ 714.363,53 |
14/07/2023 a 01/09/2023 | R\$ 33.300,00 |

— Contratos —

000007472022 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | R\$ 838.815,18 | até 20/06/2024

— Aditivos —

Documento 122565/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia
Documento 122569/23 | Valor | R\$ 166.651,62 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA.

— Convênios —

017/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E... | R\$ 747.697,56

DETALHES DA OBRA 07472022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

- 5320 | 10/06/2024 | R\$ 45.449,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA INSTA...
- 10761 | 14/12/2023 | R\$ 676.978,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
- 10764 | 14/12/2023 | R\$ 37.384,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
- 5259 | 21/07/2023 | R\$ 33.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

- 5320 | 09/07/2024 | R\$ 45.449,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA INSTA...
- 10761 | 28/12/2023 | R\$ 585.692,39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
- 10764 | 28/12/2023 | R\$ 37.384,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
- 10761 | 14/12/2023 | R\$ 91.286,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
- 5259 | 31/08/2023 | R\$ 33.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230520735 |
- Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - Iluminação Marizao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/c6179...>
- Projeto Básico | Antonio Mariz PE.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/51476...>
- Planilha Contratada | Planilha vencedora iluminação marizão.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/67720...>
- Ordem de Serviço | OS Iluminacao Marizao .pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/08aff...>
- Planilha de Medição | Planilhas bm's iluminação marizao (completa) (1) (1)... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/1945...>
- Planilha de Medição | Bm 02 - iluminação marizão.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/1945...>
- Planilha de Medição | BM 01 - iluminação marizão.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/1922...>