

DETALHES DA OBRA 07612022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 15:19
Situação: Paralisada
Valor atual: R\$ 608.564,87 | Pago: R\$ 603.957,46 | Execução: 99,2%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —
Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: Avenida Saul Pedrosa de Melo, S/n, Alto do Cruzeiro, Sousa/PB
Início: 16/12/2022 | Previsão: 17/06/2025 | Finalização: —
Contratada: UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME | CNPJ: 27775391000172
Protocolo: 71686/23 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Iniciais | 30/01/2025 | Lat. -6.7400000, Long. -38.2400000 | 7 foto(s)

— Medições —
11/12/2024 a 04/02/2025 | R\$ 98.834,71 |
15/11/2024 a 11/12/2024 | R\$ 82.160,99 |
14/08/2024 a 14/11/2024 | R\$ 30.293,69 |
23/03/2024 a 14/08/2024 | R\$ 87.269,37 |
25/09/2023 a 22/03/2024 | R\$ 65.409,20 |
15/08/2023 a 25/09/2023 | R\$ 171.464,70 |
01/03/2023 a 25/07/2023 | R\$ 41.465,26 |
16/12/2022 a 28/02/2023 | R\$ 27.059,54 |

— Contratos —
000007612022 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO... | R\$ 608.564,87 | até 17/06/2025

— Aditivos —
Documento 10070/25 | Valor | R\$ 39.603,38 | Conforme justificativa técnica.
Documento 138371/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia

DETALHES DA OBRA 07612022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Documento 20841/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

— Convênios —

330/2022 | Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e T... | R\$ 638.973,22

— Empenhos —

488 | 07/02/2025 | R\$ 98.834,71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
12292 | 19/12/2024 | R\$ 82.160,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11130 | 19/11/2024 | R\$ 30.293,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10112 | 21/10/2024 | R\$ 87.269,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3399 | 18/04/2024 | R\$ 65.409,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7733 | 27/09/2023 | R\$ 171.464,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6198 | 14/08/2023 | R\$ 41.465,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4613 | 07/07/2023 | R\$ 27.059,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

488 | 22/10/2025 | R\$ 39.016,09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
488 | 11/02/2025 | R\$ 59.818,62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
12292 | 23/12/2024 | R\$ 82.160,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
11130 | 19/11/2024 | R\$ 30.293,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
10112 | 22/10/2024 | R\$ 87.269,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3399 | 11/07/2024 | R\$ 5.172,12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3399 | 08/05/2024 | R\$ 1.334,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
3399 | 23/04/2024 | R\$ 58.902,93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
7733 | 27/09/2023 | R\$ 171.464,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
6198 | 14/08/2023 | R\$ 41.465,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
4613 | 21/07/2023 | R\$ 27.059,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 07612022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220500148 |

Declaração de Acessibilidade | ART_projeto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/47e8b...>

Projeto Básico | Projeto_completo.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/03d06...>

Planilha Contratada | Planilha Vencedora (1).xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/f1416...>

Ordem de Serviço | OS JOSE REIS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/7fc0e...>

Planilha de Medição | BM_08_Prefeitura.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/3092...>

Planilha de Medição | BM_07.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1819...>

Planilha de Medição | BM_06.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1819...>

Planilha de Medição | BM_05_ Prefeitura.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1818...>

Planilha de Medição | BM_04_ Prefeitura.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1818...>

Planilha de Medição | BM_03_ginasio_Jose_Reis.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1809...>

Planilha de Medição | BM_02_ginasio_Jose_Reis.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1808...>

Planilha de Medição | Quadra Alto do Cruzeiro Fiscalização.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/1808...>