

DETALHES DA OBRA 03972025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 12:56

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 586.175,78 | Pago: R\$ 552.509,68 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA

Bairro:

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANGELIM

Início: 18/09/2025 | Previsão: 18/09/2026 | Finalização: —

Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154

Protocolo: 135480/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 15/01/2026 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2100000 | 1 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003972025 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 586.175,78 | até 19/09/2026

— Aditivos —

Documento 36970/26 | Valor | R\$ 116.868,99 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da...

— Convênios —

5382021 | SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECN... | R\$ 1.478.786,25

— Empenhos —

4879 | 02/06/2026 | R\$ 35.607,23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...

3021 | 09/04/2026 | R\$ 101.080,15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...

2338 | 20/03/2026 | R\$ 41.273,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...

DETALHES DA OBRA 03972025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

1668 | 27/02/2026 | R\$ 37.566,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
954 | 10/02/2026 | R\$ 60.577,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
307 | 21/01/2026 | R\$ 46.617,72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
10805 | 29/12/2025 | R\$ 72.682,06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
10106 | 15/12/2025 | R\$ 39.367,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
9586 | 28/11/2025 | R\$ 58.855,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
8792 | 31/10/2025 | R\$ 58.881,18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...

— Pagamentos —

4879 | 03/06/2026 | R\$ 35.607,23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
3021 | 22/04/2026 | R\$ 40.638,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
3021 | 09/04/2026 | R\$ 60.441,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
2338 | 23/03/2026 | R\$ 41.273,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
1668 | 20/03/2026 | R\$ 9.799,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
1668 | 03/03/2026 | R\$ 27.766,98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
954 | 10/02/2026 | R\$ 60.577,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
307 | 21/01/2026 | R\$ 46.617,72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
10805 | 30/12/2025 | R\$ 72.682,06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
10106 | 15/12/2025 | R\$ 39.367,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
9586 | 01/12/2025 | R\$ 58.855,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...
8792 | 03/11/2025 | R\$ 58.881,18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250770993 |

Declaração de Acessibilidade | PB20250770993.45AZ0.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/929a1...>

Projeto Básico | ilovepdf_merged (2).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/2f3bb...>

Planilha Contratada | Perde e ganha - Escola Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/73536...>

Ordem de Serviço | Contrato assinado por ambas as partes.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/9bbc9...>