

DETALHES DA OBRA 05802025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 12:58

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 564.041,16 | Pago: R\$ 93.357,55 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliespo...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES

Bairro:

Endereço: Nucleo Habitacional III, Rodovia da produção

Início: 11/12/2025 | Previsão: 11/12/2026 | Finalização: —

Contratada: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME | CNPJ: 26764981000137

Protocolo: 26406/26 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 03/03/2026 | Lat. -6.8000000, Long. -38.2460000 | 4 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000005802025 | Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urban... | R\$ 564.041,16 | até 11/12/2026

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

5876 | 30/06/2026 | R\$ 93.357,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

DETALHES DA OBRA 05802025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

5876 | 21/07/2026 | R\$ 93.357,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250787555 |

Declaração de Acessibilidade | ART de Execução - Sousa.PB - Conc. 010_2025.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/18b20...>

Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA NÚCLEO III_2023_03_09_0.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/45a22...>

Planilha Contratada | 03.Planilha - Sousa.PB - Conc. 010_2025.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/5153b...>

Ordem de Serviço | 01.Contrato - Sousa.PB - Conc. 010_2025.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05802025/arquivo/a12b2...>