

DETALHES DA OBRA 03332023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 15:36

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 6.200.294,44 | Pago: R\$ 5.849.653,53 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA

Bairro:

Endereço: Praça da estação

Início: 17/04/2023 | Previsão: 11/04/2026 | Finalização: —

Contratada: Elizabete Gomes Construcão E Incorporação Eireli | CNPJ: 25346310000193

Protocolo: 58992/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 17/02/2025 | Lat. -6.7696200, Long. -38.2352300 | 4 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003332023 | Elizabete Gomes Construcão E Incorporação Ei... | R\$ 6.200.294,44 | até 11/04/2027

— Aditivos —

Documento 80962/26 | Apostilamento do Contrato (Alteração das Fontes de Recursos) | R\$ 0,00 | Adequação de fonte de recursos.

Documento 138971/24 | Apostilamento do Contrato (Valor) | R\$ 176.416,76 | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo ...

Documento 43839/26 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção d...

Documento 78947/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Documento 54019/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 11

— Convênios —

028/2022 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA | R\$ 14.252.571,50

DETALHES DA OBRA 03332023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

6154		13/07/2026		R\$ 13.143,05		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5218		16/06/2026		R\$ 372.797,01		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
830		24/02/2025		R\$ 112.436,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
12659		31/12/2024		R\$ 206.291,84		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
12294		19/12/2024		R\$ 133.545,15		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE...
12293		19/12/2024		R\$ 440.110,10		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
11647		28/11/2024		R\$ 173.973,30		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10621		31/10/2024		R\$ 214.876,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9064		18/09/2024		R\$ 294.055,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7746		12/08/2024		R\$ 902.305,32		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6809		17/07/2024		R\$ 305.713,19		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5999		25/06/2024		R\$ 223.281,95		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5094		04/06/2024		R\$ 330.269,24		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
4192		08/05/2024		R\$ 301.512,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2706		02/04/2024		R\$ 298.646,06		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
1119		20/02/2024		R\$ 355.389,03		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
791		08/02/2024		R\$ 206.689,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
22		09/01/2024		R\$ 195.020,87		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10811		15/12/2023		R\$ 325.580,78		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10719		13/12/2023		R\$ 161.088,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9050		31/10/2023		R\$ 137.843,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6386		18/08/2023		R\$ 116.562,97		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
4571		05/07/2023		R\$ 28.520,86		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

6154		11/08/2026		R\$ 390,45		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6154		17/07/2026		R\$ 12.752,60		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5218		16/06/2026		R\$ 372.797,01		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
830		27/02/2025		R\$ 112.436,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...
12659		24/01/2025		R\$ 206.291,84		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 03332023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

12294		20/12/2024		R\$ 133.545,15		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE...
12293		20/12/2024		R\$ 440.110,10		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
11647		02/12/2024		R\$ 173.973,30		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10621		01/11/2024		R\$ 214.876,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9064		19/09/2024		R\$ 294.055,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7746		13/08/2024		R\$ 902.305,32		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6809		17/07/2024		R\$ 305.713,19		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5999		27/06/2024		R\$ 223.281,95		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5094		06/06/2024		R\$ 330.269,24		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
4192		10/05/2024		R\$ 301.512,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2706		03/04/2024		R\$ 298.646,06		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
1119		23/02/2024		R\$ 355.389,03		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
791		09/02/2024		R\$ 206.689,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
22		10/01/2024		R\$ 195.020,87		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10811		15/12/2023		R\$ 325.580,78		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10719		14/12/2023		R\$ 161.088,94		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9050		01/11/2023		R\$ 137.843,33		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6386		18/08/2023		R\$ 116.562,97		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
4571		12/07/2023		R\$ 28.520,86		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

12659		—		R\$ 206.291,84		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
-------	--	---	--	----------------	--	---

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230529573 |
- Declaração de Acessibilidade | ART.EXECUCAO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/7e706...>
- Projeto Básico | P08_Praça.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/dc73c...>
- Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/a7bcf...>
- Ordem de Serviço | CONTRATO - PREFEITURA DE SOUSA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03332023/arquivo/8aeed...>