

DETALHES DA OBRA 05472023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 15:36

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 68.262,30 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: RUA SADY FERNANDES ARAGÃO

Início: 01/08/2023 | Previsão: 01/08/2024 | Finalização: 26/06/2024

Contratada: Electra Industria E Comercio de Pre-Moldados Ltda | CNPJ: 23206982000178

Protocolo: 103136/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000005472023 | Electra Industria E Comercio de Pre-Moldado... | R\$ 68.262,30 | até 30/06/2025

— Aditivos —

Documento 14181/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme justificativa técnica

Documento 119021/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Em decorrência da necessidade de realização do pagamento do últi...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 05472023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | *-*CFT2302925280 |

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO_TRANSFORMADOR POLICLINICA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05472023/arquivo/3b003...>

Ordem de Serviço | 23 - ORDEM DE SERVIÇO (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05472023/arquivo/f9004...>