

DETALHES DA OBRA 05752024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 14:25
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 119.646,39 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação direta de pessoa jurídica para conclusão da Quadra Poliesportiva da EMEIF Maria Estrela de Olivei...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: RUA PROJETADA, DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA/PB
Início: 16/12/2024 | Previsão: 16/02/2025 | Finalização: 26/02/2026
Contratada: Elizabete Gomes Construcão E Incorporação Eireli | CNPJ: 25346310000193
Protocolo: 14229/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000005752024 | Elizabete Gomes Construção E Incorporação Ei... | R\$ 119.646,39 | até 26/03/2025

— Aditivos —

Documento 17300/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme justificativa técnica.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 05752024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240682135 |

Declaração de Acessibilidade | ART_Yuri Estrela_Quadra Lagoa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/9b205...>

Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra Lagoa dos Estrel... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/44787...>

Planilha Contratada | Planilha vencedora Quadra da lagoa elizabeth.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/dd9ff...>

Ordem de Serviço | doc_08417_25_contrato_ou_instrumento_equivalente.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05752024/arquivo/af190...>