

DETALHES DA OBRA 07552022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 15:20

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 158.462,41 | Pago: R\$ 158.462,39 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA

Bairro:

Endereço: Rua Antônio de Paiva Gadelha, S/N

Início: 06/12/2022 | Previsão: 06/12/2023 | Finalização: 26/12/2023

Contratada: COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | CNPJ: 26743338000127

Protocolo: 09212/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007552022 | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | R\$ 158.462,41 | até 06/12/2023

— Aditivos —

Documento 66125/23 | Valor | R\$ 30.958,63 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7058 | 06/09/2023 | R\$ 8.419,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIAC...

4026 | 20/06/2023 | R\$ 72.086,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIAC...

2240 | 27/04/2023 | R\$ 77.956,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA S...

DETALHES DA OBRA 07552022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

11588 | 30/12/2022 | R\$ 127.503,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA S...

— Pagamentos —

7058 | 26/09/2023 | R\$ 8.419,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIAC...

4026 | 23/06/2023 | R\$ 72.086,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIAC...

2240 | 27/04/2023 | R\$ 77.956,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA S...

— Restos a pagar —

11588 | — | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA S...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220497254 |

Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (3).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552022/arquivo/96b0d...>

Ordem de Serviço | OS.PDF | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552022/arquivo/dc37f...>