

DETALHES DA OBRA 00642026

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 12:57

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 545.000,00 | Pago: R\$ 42.699,65 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços artesianos em diversas localidades na zona rura...

— Dados gerais —

Tipo: ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Bairro:

Endereço: LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB

Início: 12/02/2026 | Previsão: 12/02/2027 | Finalização: —

Contratada: MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 40292556000113

Protocolo: 90802/26 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 30/07/2026 | Lat. -6.7600000, Long. -38.2300000 | 2 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000000642026 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | R\$ 545.000,00 | até 12/02/2027

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7225 | 10/08/2026 | R\$ 42.699,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE PERFU...

DETALHES DA OBRA 00642026

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

7225 | 12/08/2026 | R\$ 42.699,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE PERFU...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260843677 |

Declaração de Acessibilidade | PB20260843677.5ZxD4.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/72056...>

Projeto Básico | FICHA_DE_POCO_01assinado (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/25e93...>

Planilha Contratada | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - Orçamento Resumido.xl... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/ced28...>

Ordem de Serviço | Contrato - PoA\$os (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00642026/arquivo/37701...>