

DETALHES DA OBRA 00102026

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 12:58

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 240.000,00 | Pago: R\$ 77.650,34 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para a execução dos serviç...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA

Bairro:

Endereço: RUA BENTO FREIRE

Início: 12/01/2026 | Previsão: 12/01/2027 | Finalização: —

Contratada: COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | CNPJ: 26743338000127

Protocolo: 31190/26 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 11/03/2026 | Lat. -6.7593400, Long. -38.2228800 | 4 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000000102026 | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | R\$ 240.000,00 | até 12/01/2027

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

003764/2019 | MINISTERIO DO TURISMO | R\$ 614.725,98

— Empenhos —

5618 | 26/06/2026 | R\$ 20.414,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

5483 | 22/06/2026 | R\$ 57.235,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 00102026

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

5618 | 21/07/2026 | R\$ 20.414,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

5483 | 15/07/2026 | R\$ 57.235,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260791330 |

Declaração de Acessibilidade | PB20260791330.YCBw4 ASS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/677ef...>

Projeto Básico | ARQ_PRANCHA 02-10.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/291de...>

Planilha Contratada | PRAÇA DA BIBLIA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/a957b...>

Ordem de Serviço | os praça da biblia.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/b562f...>